

# ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Dokumentace byla ověřena ve stavebním řízení a je podkladem pro provedení stavby podle stavebního povolení č.j.: HOSPO. VYK. 115/2009 ze dne 15.3.2009...



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Úřad městského obvodu  
Hošťálkovic 3  
Rynky 277, 725 28

*Ing. J. Klíma*  
**2**

PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		KONTROLA:		SLEZSKÁ PROJEKČNÍ SPOLEČNOST SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM HRADECKÁ 3 OPAVA ČR	
E. KUDLÍKOVÁ		E. KUDLÍKOVÁ		ING. J. KLÍMA			
<i>E. Kudlíková</i>		<i>E. Kudlíková</i>		<i>Ing. J. Klíma</i>			
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		MÍSTO: OSTRAVA – HOŠŤÁLKOVICE		ČÍSLO ZAKÁZKY		SPS-860-1	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA M.O. HOŠŤÁLKOVICE				ČÍSLO ARCHIVNÍ		SPSA-860-1	
Oprava chodníku podél ul. Aleje v Ostravě – Hošťálkovicích				DRUH PROJEKTU		DSP/DPS	
				DATUM		12/2009	
				MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VYKRESU:	
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY						E.	

# OPRAVA CHODNÍKU PODÉL UL. ALEJE V OSTRAVĚ – HOŠŤÁLKOVICÍCH

z.č. SPS-860-1

## E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Staveniště chodníku pro pěši a vjezdů k rodinným domům se nachází v obci Ostrava na k.ú. Hošťálkovice.

Je dáno stávající zpevněnou plochou chodníku a vjezdů k rodinným domům podél silnice č. III/01137 – ul. Aleje a hranicemi přilehlých parcel. Je sklonité při průměrném spádu 2,07% ve směru S-J a přístupné přímo ze silnice č. III/01137 – Aleje.

Oprava chodníku a vjezdů k rodinným domům zachovává stávající zelenou plochu.

Stavební práce na opravě chodníku a vjezdů budou prováděny s částečným dočasným omezením provozu na silnici č. III/01137 ul. Aleje.

Toto omezení bude vyznačeno dočasným dopravním značením a bude projednáno zhotovitelem stavby s DI-PČR ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 30/2001 Sb., o ohrazení zabraňujícím vstupu nepovolaných osob na staveniště.

Stavba bude prováděna ve třech stavebních etapách, které budou v rámci zajištění příjezdu po celou dobu stavby vnitřně děleny na menší stavební úseky odpovídající technologickému a stavebnímu postupu, který stanoví dodavatel prací.

Z technologického hlediska se jedná o jednoduchou stavbu. Poloha stávajících podzemních sítí je zakreslena pouze informativně dle dodaných podkladů. Před zahájením stavebních prací musí být veškeré inženýrské sítě vytyčeny jejich správci v souladu s platnou legislativou.

V dokumentaci není řešena plocha pro zařízení staveniště, kterou si zajistí a projedná zhotovitel stavebních prací.

Pro příjezd na staveniště bude použito stávající komunikace, silnice č. III/01 137 ul. Aleje.

Před zahájením stavebních prací je jejich dodavatel povinen upřesnit, zařadit a projednat kategorie odpadů, které vzniknou při stavební činnosti s referátem životního prostředí příslušného úřadu. Při manipulaci a ukládání odpadů je třeba postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláškou č. 381/2001 Sb. a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Za skladování, manipulaci a likvidaci odpadů je po dobu realizace stavby zodpovědný dodavatel stavebních prací.

Přpravu a ukládání odpadu může provádět jen osoba, která má k této činnosti oprávnění.

Při provádění je potřeba dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat vyhlášky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, požární předpisy a zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ve znění vyhlášky č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci na staveništích.

Výstavba bude prováděna ve třech stavebních etapách.

V Opavě prosinec 2009

  
Vypracovala: E. Kudliková